

№ 15 от
« 06 » августа 2024 г.

**Первому заместителю
Председателю правления
АО «Узкимесаноат»
Коржикову Е.А.**

Уважаемый Евгений Александрович

СП ООО «ECO-TECH GROUP» выражает Вам свое уважение и подтверждает заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Организация переработки и утилизации отходов химического производства капролактама».

Касательно запроса от 15 марта 2024 года №23-879 о необходимости предоставления дополнительной информации по обоснованию повышения стоимости на энергетическое оборудование и продления сроков реализации проекта, Вам были направлены подтверждающие ТКП с обоснованиями письмом №3 от 19 марта 2024 года.

Затем были получены устные рекомендации специалистов Департамента инвестиций о необходимости предварительно согласовать ДОПОЛНЕНИЕ к Соглашению с Ташкентским областным управлением Агентства по управлению Государственными активами.

После очередного обращения, наша компания получила (в четвертый раз) ответ от Ташкентского областного управления Агентства, что «Заключение дополнительного соглашения допускается при условии разрешения Кабинета Министров», и что данное условие прописано в примечаниях к Приложению 1 Постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года № ПП-3983, пункт 1. *В механизмы и сроки реализации мероприятий настоящей «Дорожной карты» могут быть внесены корректировки по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан по результатам проработки условий реализации инвестиционных проектов с инвесторами.*

На основании вышеизложенного, повторно просим согласовать откорректированное Дополнительное соглашение к Договору о безвозмездной передаче объекта со своей стороны и с АО «МАКСАМ-ЧИРЧИК» и получить соответствующее разрешение от Кабинета Министров для согласования с Ташкентским областным управлением Агентства по управлению Государственными активами.

Приложение: ДОПОЛНЕНИЕ к Соглашению (Договору) о безвозмездной передаче под инвестиционные и иные обязательства государственных активов – на 4 листах

**С уважением
Генеральный директор**



Линецкий В.П.

**ДОПОЛНЕНИЕ к Соглашению (Договору)
о безвозмездной передаче под инвестиционные и иные обязательства
государственных активов (Захоронители твердых отходов
производства капролактама, числящихся на балансе АО «МАКСАМ-ЧИРЧИК»)
между территориальным управлением государственного комитета Республики
Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию
конкуренции по Ташкентской области и АО «МАКСАМ-ЧИРЧИК» и
СП ООО «ЕСО TECH GROUP» с участием АО «УЗКИМЕСАНОАТ»**

Преамбула: Реализация инвестиционного проекта «Организация переработки и утилизации отходов химического производства капролактама» задерживается в связи с неоднократным срывом поставок из-за жестких карантинных ограничений, вводимых в КНР, также значительно просрочены сроки изготовления и поставки котельного, компрессорного оборудования, коалесцентных фильтров. Кроме того, необходимо провести ряд дополнительных мероприятий по согласованию и утверждению технических характеристик и конструктивных особенностей на указанное оборудование по предприятиям-изготовителям. Данные мероприятия необходимы в виду заказа уникального котла с турбогенератором, который будет использовать в качестве основного топлива – обработанный кубовый остаток после извлечения бензойной кислоты (товарной продукции) с выработкой технологического пара и необходимой электроэнергии для эксплуатации реализуемого проекта.

Ожидаемые сроки изготовления, поставки и монтажа вышеперечисленного оборудования с проведением пуско-наладочных работ составят от 10 до 14 месяцев.

На основании вышеизложенного, требуется заключить Дополнительное соглашение с внесением изменений касательно объемов инвестиций и сроков реализации проекта в Договор и Приложение №1 «Инвестиционные и социальные обязательства принимающей стороны» к Договору о безвозмездной передаче объекта с корректировкой размеров инвестирования с увеличением до 5,0 млн (*в старой редакции - 3,0 млн*) долларов США и сроков их завершения с переносом на III квартал 2025 года (*было - IV квартал 2022 года*).

Главу 1. Предмет Договора - дополнить пунктом:

г) право распоряжения на побочные продукты и товарные материалы, полученные в результате переработки и утилизации отходов производства капролактама, принадлежит Принимающей стороне, после выполнения обязательств, указанных в пункте «в»).

Глава 4. пункт 4.1 – изложить в следующей редакции:

Принимающая сторона выполняет инвестиционные обязательства в размере не менее 5 (пяти) миллионов долларов США в срок 2019-2025 годы, организует на базе объекта, производство конкурентоспособной продукции, получаемой в результате переработки и утилизации отходов производства капролактама в соответствии с Приложением №1.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ.

Настоящим стороны договорились о следующем:

1. Принимающая сторона обязуется в течении 2019-2025 годов с даты вступления в силу настоящего Договора осуществить инвестиции на общую сумму не менее 5 (пяти) миллионов долларов США, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день выполнения инвестиционных обязательств, а также создание на Объекте инвестирования не менее 70 новых рабочих мест, согласно следующему графику выполнения инвестиционных и социальных обязательств:

График выполнения инвестиционных обязательств:

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2019 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Предпроектные исследования, ПСД	10 000			5 000	5 000
2.	Технологическое оборудование	500 000			250 000	250 000
3.	СМР	25 000				25 000
4.	Социальные обязательства					5 чел.
5.	Прочие расходы	10 000				
	ИТОГО:	545 000				

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2020 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Технологическое оборудование	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.	СМР	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
3.	Прочие расходы	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
	ИТОГО:	1 550 000				

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2021 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Технологическое оборудование	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
2.	СМР	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
3.	Прочие расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	ИТОГО:	120 000				

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2022 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Технологическое оборудование	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
2.	СМР	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
3.	Прочие расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	ИТОГО:	570 000				

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2023 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	СМР	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
2.	Прочие расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	ИТОГО:	70 000				

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2024 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Энергетическое оборудование, в том числе ПГТУ, ХВП, ВОЦ, Трансформаторы	1 900 000		950 000	950 000	
2.	Вспомогательное оборудование	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
3.	Рабочий проект	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Прочие расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	ИТОГО:	1 945 000				

№	Вид инвестиций	Сумма инвестиций за год, \$ (США)	Сроки инвестиций 2025 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	СМР	200 000	100 000	100 000		
2.	Пусконаладочные работы	45 000	15 000	15 000	15 000	
3.	Природоохранные мероприятия и благоустройство объекта	25 000	12 500	12 500		
4.	Социальные обязательства		30 чел.	30 чел.		
	ИТОГО:	270 000				
	ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ:	5 000 000				

2. Признание выполненными инвестиционных обязательств осуществляется Комиссией по приему выполнения инвестиционных обязательств Принимающей стороны, на основании представляемых Принимающей стороной соответствующего отчета аудиторской и оценочной организации с приложением подтверждающих документов и сведений о финансово-экономическом состоянии объекта на момент представления отчета.

3. Комиссия оставляет за собой право на изучение выполнения Принимающей стороной инвестиционных обязательств с выездом на место и привлечения независимого эксперта для проведения экспертизы выполнения Принимающей стороной инвестиционных обязательств.

Настоящее дополнение к Договору является неотъемлемой его частью и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Передающая сторона 1:

**Ташкентское областное управление
Агентства по управлению
государственными активами
Республики Узбекистан**

г. Нурафшан, улица Ташкентская, дом 45
Телефон: (+998) 70 202 0381
Email: toshvil@davaktiv.uz

ИО Начальника управления

Джумаев С. _____

Передающая сторона 2:

АО «MAXCAM-CHIRCHIQ»

Таш.область, г.Чирчик, дом 2
Р/с: 20210000100128573001
ИНН: 200941518, МФО: 00863
в «УЗСАНОАТ КУРИЛИШ БАНК»
г.Чирчик
Телефон: (+998) 70 716 4079,
Email: info@maxcam-chirchiq.uz

Председатель Правления

Сайдахмедов Х.А. _____

Принимающая сторона:

СП ООО «ECO-TECH GROUP»

г.Ташкент М. Улугбекский район.
ул. Олой, дом 23

Р/с: 20214000705007432002
ИНН: 302424016, МФО: 01095,
ОКЭД: 20140, ОПЕРУАКБ «Asia Alliance
Bank» г.Ташкент
тел. (+998) 99 323 2636
Email: ecotechgroupe@mail.ru

Генеральный директор

Линецкий В.П. _____

Основной акционер:

АО «Узкимёсаноат»

Республика Узбекистан
г.Ташкент, ул.Навоий 38
Р/с: 20210000104122569001
ИНН: 203621367, МФО: 00440
ОКПО: 17763452
Телефон: (+998) 78 140 7408
Email: info@uzkimyosanoat.uz

Первый заместитель

Председатель Правления

Коржиков Е.А. _____

